

CHECKLISTA

WIRELESS CONTROL



Krav inför driftsättning

Denna checklista är avgörande om driftsättningen av ert system ska gå att genomföra eller inte. Checklistan fylls i av ledande montör och ALLA punkter måste vara gjorda och ikryssade innan SAC Nordic kan skicka ut tekniker för driftsättning. Vid de fall där ej alla punkter är uppfyllda kan det tillkomma kostnader vid driftsättning.

VIKTIGT

Läs igenom handhavandet INNAN armaturer och gateways monteras.

- Speciella funktioner/önskemål är bekräftade till SAC** - Tex. funktion när brandlarm går, armaturerna grupperas, namnge armaturer etc.
- Armaturer är spänningsatta** - Anslut batteriet! (Batteriet måste underhållsladdas senast 3 mån efter leverans)
- Gateway är spänningsatt** - Är monterad och inkopplad
- Armaturer är utplacerade på ritning-** (etikett med MAC-adress)

Vid flera gateway måste armaturerna fördelas på olika matingsgrupper beroende på vilka gateway de tillhör tex en grupp per våningsplan

Samtliga steg är förutsättningar för att vi ska kunna skicka ut en tekniker från SAC Nordic.

PROJEKTINFORMATION	
Ordernummer *	Projekt *
Antal levererade armaturer *	Antal installerade armaturer
Antal levererade gateway *	Antal installerade gateway

Det *-markerade fylls i av SAC Nordic. Fyll i uppgifter om antal installerade.

KONTAKTINFORMATION	
Kontaktperson ledande montör:	
Telefon:	Mail:
Fastighetsskötare:	
Telefon:	Mail:
Ifyllt av:	Datum:
Signatur:	
Fyll i och skicka till:	

